

Табиғи монополия субъектісінің
инвестициялық бағдарламаларын
(жобаларын) бекіту, оларды түзету,
сондай-ақ олардың орындауды туралы
акпаратта талдау жүргізу
қағидаларына 4-косымша

**2017 жылғы 1 маусымга инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау барысы туралы/
инвестициялықбағдарламаны (жобаны) орындау туралы табиғи монополия субъектісінің акпараты**

"Өскемен жылу жүйесі" АҚ. Қызмет түрі: Жылу энергиясын ендіру, беру, болу және онымен жабдықтау. 2016-2020 жылдарға арналған инвестициялық бағдарлама КР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті корғау комитетінің ШКО бойынша департаментінің 2015 жылғы 25 мамырдагы №175-НҚ бүйректімен бекітілген, ШКО Энергетика және тұрғын үй-коммуналды шаруашылық басқармасының басшысымен көлісілген.
табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі, бағдарламаны (жобаны) кім бекітті (күні, бүйректің номірі)

р/с №	Қаржыландыру көздерінің бөлінісінде 2017 ж. инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы жедел акпарат, мың теңге															
	Iс-шараның атауы	Олшем бірлігі (заттай көрсеткіштер үшін)	Заттай көрсеткіштегі саны	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге	Өз қаражаты						Карыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Реттелмейтін (еңде) қызмет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Жылу энергиясын беру															
1.1	Омская-Заводская көш. бойындағы 801-ЖК-нан 803-ЖК-на дейінгі 2Ду820мм, L=270м жылу жүйесін курделі жөндеу	м	540		128 863,2	305,3	128 863,2	305,3	-128 557,9	Жобаның сараптамасы орындалған. 2017 жылғы 13 маусымда №дП-ТС 17768 шарт жасалды						
1.2	Гоголь көш.бойындағы 405-ЖК-нан 413-ЖК-на дейінгі 2Ду426мм, L=560м жылу жүйесін курделі жөндеу	м	1120		83 679,7	314,4	83 679,7	314,4	-83 365,3	Жобаның сараптамасы орындалған. Жондеу жұмыстарына шарт жасалу сатысында						
1.3	Меновное кенті 209-ЖК-нан 213-ЖК-на дейінгі 2Ду159мм, L=155 м, жылу жүйесін курделі жөндеу	м	310		19 090,3	0	19 090,3	0,0	-19 090,3	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
1.4	ЖМК ша. Отегов көш. бойындағы 616-ЖК-нан 616/3-ЖК-на дейінгі 2Ду 219, L=220 м, жылу жүйесін курделі жөндеу	м	440		15 687,6	0,0	15 687,6	0,0	-15 687,6	2017 жылғы 31 мамырда №дП-ТС 17712 шарт жасалды						
1.5	Куленов пос. Халықтар достығы көш. 516-ЖК-нан ОЖП-1 дейінгі 2Ду 325мм, L=150 м, жылу жүйесін курделі жөндеу	м	300		14 836,4	0,0	14 836,4	0,0	-14 836,4	2017 жылғы 31 мамырда №дП-ТС 17711 шарт жасалды						
1.6	Мостовая көш. жылу жүйелерінің 813-ЖК-нан 818-ЖК-на дейінгі 2Ду820мм, L=562м участкерін курделі жөндеу (II)	м	562		174 550,7	0,0	174 550,7	0,0	-174 550,7	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
1.7	2018 жылға жылу жүйелерінің участкерін курделі жөндеудін жобалық-сметалық күжаттарын жасау	жоба	1		8 031,4	4 293,0	8 031,4	4 293,0	-3 738,4	Жобаларды әзірлеу 2017 жылдың аяғына дейін жоспарланған						
1.8	Су жылтықштарын сатып алу	бірл.	4		2 286,0	0,0	2 286,0	0,0	-2 286,0	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						

1.9	"Лениногорская" ЖСС кайта күру" жобасын жүзеге асыру (1-кезең) (эл.кабель+сумен жабдықтау)	жоба	1	28 326,5	0,0	28 326,5	0,0	-28 326,5	Жобаны іске асыру Нұрлы жол бағдарламасының аясында жүзеге асырылады						
2	Жылу энергиясын өндіру														
2.1	№2 казандыктың Е-50-14 ст.№5 қазандық агрегатын курделі жондеу	к/а	1	49 950,0	0,0	49 950,0	0,0	-49 950,0	2017 жылғы 3 мамырда №ДП-ТС 17593 шарт жасалды						
2.2	№2 казандыктың КВ-ТС-50 ст.№1 су жылдымтатын казанын курделі жондеу	к/а	1	28 807,9	0,0	28 807,9	0,0	-28 807,9	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
2.3	КЕ-25/14 Ст.№1 түр. №96422 қазандық агрегатын курделі жондеу	к/а	1	14 376,7	4 995,2	14 376,7	4 995,2	-9 381,5	2017 жылғы 4 мамырда №ДП-ТС 17597 шарт жасалды						
2.4	КЕ-25/14 Ст № 2 түр. №96423 қазандық агрегатын курделі жондеу	к/а	1	25 856,1	913,0	25 856,1	913,0	-24 943,1	2017 жылғы 4 мамырда №ДП-ТС 17598 шарт жасалды						
2.5	№4 қазандыктың № 2 қазандық агрегатын курделі жондеу	к/а	1	8 972,7	0,0	8 972,7	0,0	-8 972,7	2017 жылғы 4 мамырда №ДП-ТС 17596 шарт жасалды						
2.6	"№ 2 қазандыктың отын беру трактының аспирация жүйесін кайта жасау" жобасын жүзеге асыру 1 кезең	жүйе	1	36 254,0	0,0	36 254,0	0,0	-36 254,0	2017 жылғы 9 маусымда №ДП-ТС 17762 шарт жасалды						
2.7	"№ 2 қазандыктың отын беру трактының аспирациясының жүйесін кайта жасау" жобасын жүзеге асыру 2 кезең	жүйе	1	19 874,0	0,0	19 874,0	0,0	-19 874,0	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
2.8	"№ 7 қазандыктың аумагынан нөсер сүйн жинау мен ағызы жүйесін үйімдастыру" жобасын жүзеге асыру	жүйе	1	8 342,6	0,0	8 342,6	0,0	-8 342,6	Мемлекеттік сатып алушы еткізу сатысында						
2.9	№ 3 қазандыктың жылу торабының ЫСҚ жылуды тұтыну және температуралық режимді автоматтандыруды кайта жасау	торап	1	1 423,1	0,0	1 423,1	0,0	-1 423,1	2017 жылғы 19 мамырда №ДП-ТС 17619 шарт жасалды						
2.10	№ 2 қазандыктың тұтін газын тазалау мен шыгару жүйесін кайта жасау жобасы 2 кезең	жоба	1	8 047,2	0,0	8 047,2	0,0	-8 047,2	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
2.11	№4 қазандыктың жылу жүйесін сумен нарлендеру үшін су дайындау кешенинің жобасын жасау	жоба	1	1 707,8	0,0	1 707,8	0,0	-1 707,8	Жобаны аэірлеу 2017 жылдың аяғына дейін жоспарланған						
2.12	Промбаза м/а ОЖП жобасын жасау	жоба	1	4 554,1	0,0	4 554,1	0,0	-4 554,1	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
2.13	ДМЦ-01М дифференциалды манометрін НИИОГАЗ, L=2 м пневмометриялық түтікпен жиынтықта сатып алу	бірл.	1	320,0	370,1	320,0	370,1	50,1	Баганың өсуі						
2.14	Аккумулятормен, зауыттың калибрлеу хаттамасымен, сынама алу модульдік зондымен жиынтықтағы testo 330-2 LL газ анализаторын сатып алу	бірл.	1	387,7	741,6	387,7	741,6	353,9	Баганың өсуі						
2.15	НДВ, K80-50-200 2 сорабын сатып алу	бірл.	2	318,0	352,8	318,0	352,8	34,8	Баганың өсуі						
2.16	ЭЦВ 8-25-100 скважиналық сорапты сатып алу	бірл.	1	213,1	260,0	213,1	260,0	46,9	Баганың өсуі						
2.17	2 ГРТ 160/71A сорабын сатып алу	бірл.	2	921,6	3 779,6	921,6	3 779,6	2 858,0	Баганың өсуі						
2.18	Дұ= 80мм электромагниттік өлшегіш-санагышын сатып алу	бірл.	1	85,4	75,6	85,4	75,6	-9,8	Мемлекеттік сатып алушы еткізу нәтижесінде унем калыптасты						
2.19	Жылжымалы дәнекерлеуші инвертор сатып алу	бірл.	1	66,1	90,4	66,1	90,4	24,3	Өндірістік кәжеттілікке байланысты екі бірлік инвертор сатып алынды						
2.20	3 секциялы тұтін күбырына калориферді сатып алу	бірл.	3	258,1	615,0	258,1	615,0	356,9	Баганың өсуі						
2.21	Жүккөтергіштігі 2 тн электр талі	бірл.	1	285,6	0,0	285,6	0,0	-285,6	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
2.22	№ 3 қазандыктың электр жабдығын кайта жасау	жиынтық	1	45 246,3	0,0	45 246,3	0,0	-45 246,3	2017 жылғы 24 сәуірде №ДП-ТС 17529 шарт жасалды						

2.23	Орталық басқару калканың кайта жасау түр. № 96449	калкан	1	5 533,6	0,0	5 533,6	0,0	-5 533,6	2018 жылғы 24 сәуірде №ДП-ТС 17529 шарт жасалды						
2.24	№ 3 казандыктың сорап станциясының жабдығын кайта жасау	жыныстық	1	831,3	0,0	831,3	0,0	-831,3	2017 жылғы 19 мамырда №ДП-ТС 17617 шарт жасалды						
2.25	№ 3 казандыктың сорап станциясының электржабдығын кайта жасау	жыныстық	1	9 011,0	0,0	9 011,0	0,0	-9 011,0	2018 жылғы 24 сәуірде №ДП-ТС 17529 шарт жасалды						
2.26	КЕ-25/14 №1 казандык агрегатына күл жиналын кондырының кайта орнату	кондыргы	1	20 219,5	0,0	20 219,5	0,0	-20 219,5	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
3.	Э,Б,О,А,Ж														
3.1	№ 2 казандыктың №№ 2;3;4;5 стац. Е-50/14 казандык агрегатының жабдықтарын өлшеу және реттеу құралдарын, казаннын су сініретін кондырысының жабдығын, редукциялық кондыргы жабдығын, желілік кондыргы жабдығын, соруурлеу 1 кезен кондырысының жабдығын, № 1 , 2 басқарудың жылуды коргау аспабының аккумуляторлық бактың электр жабдығының және бакылау-өлшеу аспаптарының жана лау жобасын жасау 1 кезең	жүйе	1	46 438,8	0,0	46 438,8	0,0	-46 438,8	2017 жылғы 21 сәуірде №ДП-ТС 17508 шарт жасалды						
3.2	№3 казандыктың № 2 казандык агрегатына РУ-0,4 кВ сатып алу.	бірл.	1	8 013,8	0,0	8 013,8	0,0	-8 013,8	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
3.3	"№ 4 казандыктың (әуежай) кіріспе кондырысының кайта құрумен 6 кВ екінші кіріспе жобасын" жүзеге асыру 3-кезең	құрылғы	1	17 805,1	21 507,3	17 805,1	21 507,3	3 702,2	Кестеге сәйкес						
3.4	№9 казандыктың күзет-өрт дабылын және бейнебакылау жүйесінің жобасын жүзеге асыру	жүйе	1	1 476,1	0,0	1 476,1	0,0	-1 476,1	Мемлекеттік сатып алушы откізу сатысында						
3.5	РУ-0,4 кВ №1 калкан №4 казандыктың күшті басқару шкафын сатып алу.	жыныстық	1	11 333,2	0,0	11 333,2	0,0	-11 333,2	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
4	ЕҚ ж ҚОҚ														
4.1	АНИОН 7053 тәғамдық судың сапасының анализаторы	бірл.	1	605,6	0,0	605,6	0,0	-605,6	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
4.2	Зертханалық жабдықтардың жыныстығы	жыныстық	1	867,6	0,0	867,6	0,0	-867,6	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
5	ЖДК														
5.1	Радиостанция сатып алу (жанару):	бірл.	10	1 213,1	0,0	1 213,1	0,0	-1 213,1	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
6	АТ														
6.1	Энергия ресурстарын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесін сатып алу мен монтаждау	бірл.	28	14 047,9	1 203,0	14 047,9	1 203,0	-12 844,9	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
6.2	Жартылай автоматты механикалық кескішті сатып алу	бірл.	1	1 303,4	0,0	1 303,4	0,0	-1 303,4	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
6.3	Жылу есептегіштен мұрагжаттық аппаратты оку үшін USB-ГПД деректерді ауыстыру пульти	бірл.	6	819,7	0,0	819,7	0,0	-819,7	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
6.4	Тозған негізгі құралдарды өзге кызмет есебінен ауыстыру			3 497,6					Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес					3 497,6	

6.5	ГТС тен №2 казандыкка дейін талшыкты-оптикалық желі байланысын салу бойынша жобаны жасау	жоба	1	2 257,7	0,0	2 257,7	0,0	-2 257,7	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
6.6	№2 казандык аумагында талшыкты-оптикалық желі байланысын салу бойынша жобаны жасау	жоба	1	2 896,4	0,0	2 896,4	0,0	-2 896,4	Бұл шара түзетуге жоспарланған						
	Жиыны			879 791,3	39 816,2	876 293,7	39 816,2	-836 477,4		0,0	0,0	0,0	0,0	3 497,6	0,0
	Орындалу мерзімдері 2017 жылға ауыстырылған 2016 жылғы ИБ іс-шаралары			21 441,0	5 313,0	21 441,0	5 313,0	-16 128,0							
	ЖСС, ОЖП монтаждаумен жылуды есептеге аспабын сатып алу	бірл.	9	9 282,0	0,0	9 282,0	0,0	-9 282,0	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
	Кысымды реттеу бойынша жылу жүйелерін жаңғыру (Дұ200 кысымды реттегіш)	бірл.	1	4 561,0	0,0	4 561,0	0,0	-4 561,0	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
	№ 8 казандыктың аумагынан жинау мен ағызы жүйесі" жобалық жұмыстары	жоба	1	485,0	733,8	485,0	733,8	248,8	Баганың осуі						
	№ 7 казандыктың аумагынан жинау мен ағызы жүйесін" жобасын жүзеге асыру	жоба	1	400,0	544,6	400,0	544,6	144,6	Баганың осуі						
	2 ГРТ 160/71A сораптарын сатып алу	бірл.	2	2	4 643,0	3 779,6	4 643,0	3 779,6	-863,4	Мемлекеттік сатып алуды откізу нәтижесінде унем калыптасты					
	Жұк көтергіштігі 1 тн электр талін сатып алу	бірл.	1	1	270,0	254,9	270,0	254,9	-15,1	Мемлекеттік сатып алуды откізу нәтижесінде унем калыптасты					
	Энергия ресурстарын есепке алу жүйесінің модемдерін іске косу және монтаждау	жұмыс	1	450,0	0,0	450,0	0,0	-450,0	Мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						
	Купюрақабылдагыш және фискализаторы бар акпараттық киоск сатып алу және орнату	бірл.	1	1 350,0	0,0	1 350,0	0,0	-1 350,0	Сатып алу мемлекеттік сатып алу жоспарындағы мерзімге сәйкес						

Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері	Есенті кезеңің алдындағы жылдың (жарты жылдың) фактісі,	жоспар (жыл)	ағымдағы жылдың* (жарты жылдың) фактісі	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізуі бағалау*	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізбей себептері (негізdemесі)*
Бекітілген инвестициялық бағдарламага (жобага) қарай іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің жаксаруы, %					
Бекітілген инвестиациялық бағдарламага (жобага) қарай іске накты асыру жылдары бойынша негізгі корлар тозуының төмендеуі (накты), %	-3,5388	-2,9809			
Бекітілген инвестиациялық бағдарламага (жобага) қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, %,	1197,4 Гкал немесе 0,29%	2015,305 Гкал			
Бекітілген инвестиациялық бағдарламага (жобага) қарай іске асыру жылдары бойынша авариялылықтың төмендеуі					

Ескерту: * - Көрсеткіштерге инвестиациялық бағдарлама іс-шаралары толық жүзеге асырылған кезде қол жеткізіледі.