

Табиғи монополия субъектісінің
инвестициялық бағдарламаларын
(жобаларын) бекіту, оларды түзету,
сондай-ақ олардың орындалуы туралы
ақпаратқа талдау жүргізу
қағидаларына 4-қосымша

**2019 жылғы 1 маусымға инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау барысы туралы/
инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау туралы табиғи монополия субъектісінің ақпараты**

"Өскемен жылу жүйелері" АҚ. Қызмет түрі: Жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және онымен жабдықтау. 2016-2020 жылдарға арналған инвестициялық бағдарлама ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің ШҚО бойынша департаментінің 2015 жылғы 25 мамырдағы №175-НҚ бұйрығымен бекітілген, ШҚО Энергетика және тұрғын үй-коммуналды шаруашылық басқармасының басшысымен келісілген. Түзету 2018ж. 29 қарашадағы №271-НҚ. 2019ж. 16 сәуірдегі №52-НҚ бұйрықтар.
табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі, бағдарламаны (жобаны) кім бекітті (күні, бұйрықтың нөмірі)

р/с №	Қаржыландыру көздерінің бөлінісінде 2019 ж. инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы жедел ақпарат, мың теңге															
	Іс-шараның атауы	Өлшем бірлігі (заттай көрсеткіштер үшін)	Заттай көрсеткіштегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге		Өз қаражаты				Қарыз қаражаты		Бюджет қаражаты		Реттелмейтін (өзге) қызмет	
			жоспар	нақты	жылға жоспар	5 айдағы нақты	жылға жоспар	5 айдағы нақты	ауытқуы	ауытқу себептері	жоспар	нақты	жоспар	нақты	жоспар	нақты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Барлығы 1.01.2019ж. 31.12.2019ж.				1 191 878,6	77 858,0	1 181 972,2	77 858,0	-1 104 114,2		0,0	0,0	0,0	0,0	9 906,4	0,0
	Жылу желілерін жөндеу				841 088,1	67 598,9	841 088,1	67 598,9	-773 489,2	Іс-шаралар түзетуге жатады. Мемлекеттік сатып алу Заңына сәйкес конкурстық рәсімдер өткізілуде. Келісімшарттар жасалды, орындалуы кестелерге сәйкес.						
	Қазандық жабдықтарын жөндеу				90 432,9	0,0	90 432,9	0,0	-90 432,9							
	Жаңа жабдықтар сатып алу және тозған жабдықтарды ауыстыру				98 433,7	10 259,1	88 527,3	10 259,1	-78 268,2						9906,4	
	Қоршаған ортаны қорғауға арналған іс-шаралар				145 992,4	0,0	145 992,4	0,0	-145 992,4	Іс-шаралар түзетуге жатады						
	Жобалық-сметалық құжаттарды әзірлеу				15 931,5	0,0	15 931,5	0,0	-15 931,5	Іс-шаралар түзетуге жатады						
	Орындалу мерзімдері 2019 жылға ауыстырылған 2018 жылғы ИБ іс-шаралары				2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0							
	"ШҚО, Өскемен қ. Островский көш. 45/2 бойындағы №3 қазандықтың №4 ст. КЕ-25/14 қазандық агрегатын су жылытқыш жұмыс режиміне ауыстырумен қайта құру" жобалық-сметалық құжаттарына сараптама	жұмыс	1		2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0							

Ескерту: Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері инвестициялық бағдарламаның іс-шаралары толық іске асырылған кезде бағаланылатын болады.

Техникалық директор _____ Т.Қ.Қайркенов