21 нысан

Тарифтерді қалыптастыру қағидаларына
1 қосымша

2023 жылғы 1 ақпаннан 2024 жылғы 31 қаңтарға дейінгі кезеңдегі инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есеп
"Өскемен жылу жүйелері" АҚ, жылу энергиясын өндіру, беру, тарату және жабдықтау.
(табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі)

р/с №	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы инвестициялық көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі сан		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі		Жоспар	Нақты	Ауытқу	Ауытқу себебі	Меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай заттай мәнде шикізат, материалдар, отын және энергия шығыстарының төмендеуі		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша тозудың (физикалық) негізгі қорлардың (активтердің) төмендеуі, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, % (Гкал/жыл)		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша авариялылықтардың төмендеуі			
				Жоспар	Нақты							Амортизация	Пайда			Нақты өткен жылғы	Нақты ағымдағы жылғы	Нақты өткен жылғы	Нақты ағымдағы жылғы	Жоспар	Нақты	Нақты өткен жылғы	Нақты ағымдағы жылғы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		БАРЛЫҒЫ ИБ, с.і.:	**мың Гкал**	**2 000**	**1 968**			**2 192 918**	**1 092 991**	**-1 099 927**		**1 045 409**		**47 582**											
1.		**Қолданыстағы жылу желілерін, оңдағы жабдықтар мен құрылыстарды қайта жаңарту, жаңғырту немесе жөндеу**						**1 476 232**	**445 393**	**-1 030 839**															
1.1.		ТК-3-тен ТК-4-ке дейінгі жылу желісінің учаскесін жөндеу	ш.м.	625	625			131 392	131 392	0								-	0,07	-	562,00				
1.2.		ТК-19-дан Б. Шаяхметов көш., 21, 23 т.ү. БЖТ дейінгі жылу желісінің учаскесін жөндеу	ш.м.	659,5	659,5			50 039	50 039	0								-	0,07	-	229,71				
1.3.		ТК-529-1-ден Н.Назарбаев даңғылы 44,46 БЖТ-на дейін, ТК-529-2-ден Алматинская көшесі 60,72 БЖТ-на дейін, Н.Назарбаев даңғылы, 46/2 БЖТ-на дейін, ТК-529-4-тен Алматинская көшесі 54,58 БЖТ-на дейін, ТК-529-5-тен Алматинская көшесі 50,52 БЖТ-на дейін жылу желісінің учаскесін жөндеу	ш.м.	615	615			25 716	25 716	0								-	0,07	-	114,81				
1.4.		ТК-620-2-ден ТК-620-4-ке дейін және Жастар 12 т.ү. БЖТ-на дейін, ТК-620-5-тен Жастар 14 т.ү. БЖТ-на дейін, ТК-620-6-дан Жастар 16 т.ү. БЖТ-на дейін жылу желілерінің учаскесін жөндеу	ш.м.	630	630			50 000	50 000	0								-	0,07	-	207,20				
1.5.		ТК-640 - тан ТК-640/1-ге дейінгі жылу желісінің учаскесін жөндеу	ш.м.	120	120			21 118	21 118	0								-	0,01	-	100,75				
1.6.		ТК-734-тен ТК-735-ке дейінгі жылу желісінің учаскесін жөндеу	ш.м.	225	225			159 512	159 512	0								-	0,03	-	307,84				
1.7.		Қысымды реттеу бойынша жылу желілерін жаңғырту	дана	39	39			1 820	1 951	131	"ӨЖЖ" АҚ персоналының жабдықтарды монтаждау есебінен														
1.8.		Д. Бедный көшесі бойынша ТК-821-ден ТК-821-6-ға дейінгі жылу желілерінің учаскесін жөндеу	ш.м.	495				76 310	10	-76 300	Іс-шараны орындау мерзімі келесі күнтізбелік жылға ауыстырылды														
1.9.		Өскемен қаласы, Заводская көшесіндегі ТК 803-тен ТК 804-ке дейінгі жылу желісі учаскесін күрделі жөндеу	ш.м.	323				179 971		-179 971	Іс-шараны орындау мерзімі келесі күнтізбелік жылға ауыстырылды														
1.10.		Дружбы народов көшесіндегі ТК-507-ден ТК-510-ға дейінгі жылу желісін жөндеу	ш.м.	460				110 136		-110 136	ИБ іске асыруға көзделген қаражаттың толық алынбауына алып келген көлемдердің төмендеуіне байланысты														
1.11.		ТК-401-ден ТК-401-16-ға дейін, ТК-401-17-ге дейін, Гоголь көш., 3 БЖТ-на дейін, ТК-401-18-ге дейін, Бажов көш., 65А БЖТ-на дейін жылу желісін жөндеу	ш.м.	320				30 056		-30 056	Іс-шараны орындау мерзімі келесі күнтізбелік жылға ауыстырылды														
1.12.		ТК853-тен Гагарин бульвары көш., 19 БЖТ-на дейінгі жылу желілері учаскесін жөндеу	ш.м.	520				32 682		-32 682	Іс-шараны орындау мерзімі келесі күнтізбелік жылға ауыстырылды														

р/с №	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы инвестициялық көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі сан		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі		Жоспар	Нақты	Ауытқу	Ауытқу себебі	Меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай заттай мәнде шикізат, материалдар, отын және энергия шығыстарының төмендеуі		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша тозудың (физикалық) негізгі қорлардың (активтердің) төмендеуі, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, % (Гкал/жыл)		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша авариялылықтардың төмендеуі			
				Жоспар	Нақты							Амортизация	Пайда			Нақты өткен жылғы	Нақты ағымдағы жылғы	Нақты өткен жылғы	Нақты ағымдағы жылғы	Жоспар	Нақты	Нақты өткен жылғы	Нақты ағымдағы жылғы		
1.13.		Дружбы Народов көшесіндегі ТК-517-ден ТК-516-ға дейінгі жылу желісінің учаскесін жөндеу	ш.м.	290				53 112		-53 112	ИБ іске асыруға көзделген қаражаттың толық алынбауына алып келген көлемдердің төмендеуіне байланысты														
1.14.		ТК-779/26 -дан Н. Славский жағалауы, 40 техникалық қабаты бойынша жылу желісінің учаскесін жөндеу	ш.м.	200				10 027		-10 027	Іс-шараны орындау мерзімі келесі күнтізбелік жылға ауыстырылды														
1.15.		Гастелло көшесіндегі ТК-702-ден ТК-703-ке дейінгі жылу желісінің учаскесін жөндеу	ш.м.	500				217 821		-217 821	Іс-шараны орындау мерзімі келесі күнтізбелік жылға ауыстырылды														
1.16.		Лев Толстой көшесіндегі ТК 751-ден ТК 754-ке дейінгі жылу желілерінің учаскесін жөндеу	ш.м.	251				86 560		-86 560	ИБ іске асыруға көзделген қаражаттың толық алынбауына алып келген көлемдердің төмендеуіне байланысты														
1.17.		Б. Шаяхметов көшесіндегі ТК 4-тен ТК 8-ге дейінгі жылу желілерінің учаскесін жөндеу	ш.м.	807				206 518		-206 518	Іс-шараны орындау мерзімі келесі күнтізбелік жылға ауыстырылды														
1.18.		Сәтбаев ЖСС-да автоматты реттеумен қысым реттегішін монтаждау	жұмыс	1	1			2 951	2 951	0															
1.19.		Өскемен қаласындағы Мешіт ауданындағы Қаныш Сәтпаев даңғылы бойынша жылу сорғы станциясының жабдықтарын қайта жаңарту жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу (2 кезең)		1				8 000		-8 000	Іс-шараны орындау мерзімі келесі күнтізбелік жылға ауыстырылды														
1.20.		"ШҚО, Өскемен қ., Придеповская к-сі ауданындағы ТК-869 А-дан ТК-871-ге дейінгі жылу желісінің учаскесін күрделі жөндеу. Түзету" авторлық қадағалау	услуга	1	1			141	141	0															
1.21.		Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу	жұмыс	4				22 352	2 566	-19 786	Іс-шараны орындау мерзімі келесі күнтізбелік жылға ауыстырылды														
2.		**Қазандық жабдықтарын және технологиялық процестерді қайта жаңарту, жаңғырту және жөндеу**						**279 887**	**232 419**	**-47 467**															
2.1.		№ 2 қазандықтың № 2 ст. Е-50-14 қазандық агрегатының жабдығын жөндеу	жұмыс	1				81 000	64 745	-16 255	Іс-шараны орындау мерзімі келесі күнтізбелік жылға ауыстырылды														
2.2.		№ 3 қазандықтың № 1 Ст КЕ-25/14 қазандық агрегатын жөндеу	жұмыс	1	1			40 630	38 700	-1 930	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем					-	көмір шығынының 46,2 тоннаға азаюы								
2.3.		№ 3 қазандықтың редукциялық қондырғысын жөндеу	жұмыс	1	1			27 353	26 000	-1 353	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем														
2.4.		№ 4 қазандықтың № 2 станциялық ДКВР-4-13 қазандығын жөндеу	жұмыс	1	1			35 092	32 730	-2 362	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем					-	көмір шығынының 20 тоннаға азаюы								
2.5.		№ 2 қазандықтың желілік қондырғысының жабдықтарын жөндеу	жұмыс	1	1			29 000	29 000	0															
2.6.		500 кВт, 1500 айн/мин, 6000в электр қозғалтқышы бар рамадағы 1Д 1250-125а электр сорғы агрегаты	жиынт.	2	2			37 880	37 880	0															

р/с №	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы инвестициялық көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі сан		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі		Жоспар	Нақты	Ауытқу	Ауытқу себебі	Меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай заттай мәнде шикізат, материалдар, отын және энергия шығыстарының төмендеуі		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша тозудың (физикалық) негізгі қорлардың (активтердің) төмендеуі, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, % (Гкал/жыл)		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша авариялылықтардың төмендеуі			
				Жоспар	Нақты							Амортизация	Пайда			Нақты өткен жылғы	Нақты ағымдағы жылғы	Нақты өткен жылғы	Нақты ағымдағы жылғы	Жоспар	Нақты	Нақты өткен жылғы	Нақты ағымдағы жылғы		
2.7.	Өскемен қаласында жылу энергиясын өндіру, беру, тарату және жабдықтау	ШҚО, Өскемен қ., Жаңа Ахмир а. № 5 қазандықтың жабдықтарын жаңғырту жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу (2 кезең)	работа	1		2023 жылғы 1 ақпаннан 2024 жылғы 31 қаңтарға дейін	Пайда мен залал туралы есепке сәйкес (аудиттелмеген) пайда 9 852 мың теңгені құрады.	8 018		-8 018	Іс-шараны орындау мерзімі келесі күнтізбелік жылға ауыстырылды														Кәсіпорын персоналының кінәсінен технологиялық бұзушылықтарға байланысты тұтынушыларды ажыратудың болмауы; 1-дәрежелі авариялар мен істен шығулардың болмауы; тұтынушылардың қызмет көрсету сапасына қанағаттану индексін 95,5% қамтамасыз ету.
2.8.		ШҚО, Өскемен қ., Жаңа Ахмир а. № 5 қазандық жабдықтарын жаңғырту, жобалық-сметалық құжаттамаға ведомстводан тыс кешенді сараптама	услуга	1				2 285	802	-1 483	Іс-шараны орындау мерзімі келесі күнтізбелік жылға ауыстырылды														
2.9.		№6, 8 қазандықтың жылу энергиясын есепке алу жүйесін монтаждау және баптау жөніндегі жұмыстар	жұмыс	1	1			2 562	2 562	0															
2.10.		№2 қазандықтың жылу энергиясын есепке алу жүйесін монтаждау және баптау жөніндегі жұмыстар	жұмыс	1				16 066		-16 066	ИБ іске асыруға көзделген қаражаттың толық алынбауына алып келген көлемдердің төмендеуіне байланысты														
3.		**Қоршаған ортаға теріс әсерді азайтуға бағытталған іс-шаралар**						**58 907**	**53 000**	**-5 907**															
3.1.		№ 3 қазандықтың № 3 ст КЕ-25/14 қазандық агрегатының күл ұстағыш қондырғысын жөндеу жұмыстары	жұмыс	1	1			58 907	53 000	-5 907	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем														
4.		**Энергия үнемдеуге және энергия тиімділігін арттыруға бағытталған іс-шаралар**						**44 199**	**44 199**	**0**															
4.1.		№2 қазандықтың КВТС-50 су жылыту қазандығының жабдықтарын өлшеу және реттеу құралдарын жаңғырту жобасын іске асыру (авторлық және техникалық қадағалаумен)	жұмыс	1	1			44 199	44 199	0															
5.		**Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру кезінде ақпараттық технологиялар құралдарын жаңарту**						**52 445**	**50 321**	**-2 124**															
5.1.		Бағдарламалық және аппараттық кешендердің сенімділігін арттыру 2 кезең						51 654	49 531	-2 123															
5.1.1.		Дербес компьютерлер мен офистік кеңсе техникасын жаңарту	дана	70	65			9 222	7 099	-2 123	Маршрутизаторды сатып алу мерзімі келесі күнтізбелік жылға ауыстырылды (1950 м. т.), мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем (234 м. т.) және күннің өсуі (61 м. т.)														
5.1.2.		"1С:жылу желісін басқару 2 бағдарламасын пысықтау жөніндегі техникалық шешім" жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу	қызмет	1	1			31 780	31 780	0															
5.1.3.		Бағдарламалық қамтамасыз ету	дана	1	1			10 652	10 652	0															
5.2.		Кәсіпорынның жұмысын оңтайландыру үшін жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу (жобалау тобын құру)	дана	3	3			791	790	-1															
5.2.1.		сиялы принтер А3	дана	1	1			324	324	0															
5.2.2.		плоттер А1	дана	1	1			251	251	0															
5.2.3.		AutoCAD бағдарламалық жасақтамасы	дана	1	1			216	215	-1	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем														
6.		**Ескіргенді ауыстыру, жаңа жабдықты жөндеу және сатып алу**						**61 282**	**52 838**	**-8 444**															
6.1.		Термоагрессивті ылғалға төзімді костюм	дана	1	1			1 412	1 412	0															
6.2.		ЛВЖ қауіпсіз сақтауға арналған тұмбамен ЛВЖ жұмыс істеуге арналған сорғыш шкафы	жиынт.	1	1			3 149	3 149	0															
6.3.		SNOL зертханалық электр пеші 8,2/1100	дана	1	1			1 080	1 080	0															

р/с №	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы инвестициялық көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі сан		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі		Жоспар	Нақты	Ауытқу	Ауытқу себебі	Меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай заттай мәнде шикізат, материалдар, отын және энергия шығыстарының төмендеуі		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша тозудың (физикалық) негізгі қорлардың (активтердің) төмендеуі, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, % (Гкал/жыл)		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша авариялылықтардың төмендеуі			
				Жоспар	Нақты							Амортизация	Пайда			Нақты өткен жылғы	Нақты ағымдағы жылғы	Нақты өткен жылғы	Нақты ағымдағы жылғы	Жоспар	Нақты	Нақты өткен жылғы	Нақты ағымдағы жылғы		
6.4.		Абай ЖТСС контроллерлік жабдығын ауыстыру	жиынт.	1	1			19 000	19 000	0															
6.5.		Сорғы 1d315-71A	дана	2	1			2 872	1 455	-1 417	1 сорғыны сатып алуды орындау мерзімі келесі күнтізбелік жылға ауыстырылды (1477 м. т) және "ӨЖЖ" АҚ персоналының жабдықты монтаждау есебінен өсуі (60 м. т)														
6.6.		Релені ауыстырумен және радиобайланысты реттеумен жедел радиобайланыс жүйесін жаңғырту	жұмыс	1	1			3 897	2 728	-1 169	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем														
6.7.		ПН-20 сынақ құрылғысы	дана	1				568		-568	Іс-шараны орындау мерзімі келесі күнтізбелік жылға ауыстырылды														
6.8.		Трасса іздеу кешені	дана	1				890		-890	Іс-шараны орындау мерзімі келесі күнтізбелік жылға ауыстырылды														
6.9.		Ағын детекторы	дана	1	1			534	534	0															
6.10.		ГНОМ 16-16 220В сорғысы	дана	1	1			124	124	0															
6.11.		Мотопомпа 7л. с. 54000 л / сағ	дана	1	1			79	79	0															
6.12.		Екі жақты бір арқанды грейфер	дана	1				3 942		-3 942	Іс-шараны орындау мерзімі келесі күнтізбелік жылға ауыстырылды														
6.13.		Жүк-жолаушылар көлігі	дана	2	2			22 000	22 000	0															
6.14.		АкваЩит-Pro Ду400 электромагниттік қақ түрлендіргіші	дана	1	1			994	714	-280	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем														
6.15.		АкваЩит-Pro Ду250электромагниттік қақ түрлендіргіші	дана	1	1			741	563	-178	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем														
7.		**Қолданыстағы ғимараттар мен құрылыстарды қайта жаңарту, жаңғырту немесе жөндеу**						**65 980**	**65 980**	**0**															
7.1.		"ШҚО, Жаңа Ахмир ауылындағы № 105 қазандық ғимаратының күзет-өрт сигнализациясын монтаждау" жобасын іске асыру	жұмыс	1	1			5 880	5 880	0															
7.2.		№ 2 қазандықтың түтін құбырын жөндеу	жұмыс	1	1			60 100	60 100	0															
8.		**Өндірістік объектілерді электрмен жабдықтауды жөндеу**						**106 405**	**101 259**	**-5 145**															
8.1.		315 кВт жиілік түрлендіргіші	дана	2	2			36 070	35 125	-945	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем 1020 м. т және "ӨЖЖ" АҚ персоналының жабдықтарды монтаждау есебінен өсуі 75 м. т														
8.2.		250 кВт жиілік түрлендіргіші	дана	1	1			16 432	14 741	-1 691	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем														
8.3.		160 кВт жиілік түрлендіргіші	дана	1	1			9 175	8 451	-724	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем														
8.4.		6 кВ электр қозғалтқышы	дана	1	1			18 950	18 950	0															
8.5.		Электр қозғалтқышы 37 кВт, 1500 айн / мин	дана	1	1			1 532	1 532	0															
8.6.		Өскемен қ.Радужный т.к. ЖСС басқару және диспетчерлеу жүйесін жаңғыртумен электрмен жабдықтау желілерін салу жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	жұмыс	1	1			22 461	22 461	0															

р/с №	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы инвестициялық көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі сан		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі		Жоспар	Нақты	Ауытқу	Ауытқу себебі	Меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай заттай мәнде шикізат, материалдар, отын және энергия шығыстарының төмендеуі		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша тозудың (физикалық) негізгі қорлардың (активтердің) төмендеуі, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, % (Гкал/жыл)		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша авариялылықтардың төмендеуі			
				Жоспар	Нақты							Амортизация	Пайда			Нақты өткен жылғы	Нақты ағымдағы жылғы	Нақты өткен жылғы	Нақты ағымдағы жылғы	Жоспар	Нақты	Нақты өткен жылғы	Нақты ағымдағы жылғы		
8.7.		Өскемен қ.Радужный т.к. ЖСС басқару және диспетчерлеу жүйесін жаңғыртумен электрмен жабдықтау желілерін салу жобалау-сметалық құжаттамасына ведомстводан тыс кешенді сараптама	қызмет	1				1 785		-1 785	Іс-шараны орындау мерзімі келесі күнтізбелік жылға ауыстырылды														
9.		**Республикалық және жергілікті бюджеттен қоса қаржыландырумен Еуропалық Қайта Құру және даму банкімен (ЕҚДБ) кредиттік шарт бойынша "Өскемен қаласының жылумен жабдықтау жүйесін жаңғырту" жобасын іске асыру**						**47 582**	**47 582**	**0**															
9.1.		Жылу желілері учаскелерін күрделі жөндеу	ш.м.	607	607			12 545	12 545	0								-	0,07		1 073,96				
9.2.		ШҚО Өскемен қ. Меновное к. орталықтандырылған жылумен жабдықтау (құрылыстың 1-кезегі)	ш.м.	2386	2386			35 037	35 037	0								-	0,31		751,40				
		Орындау мерзімі 2023 жылға ауыстырылған 2022 жылғы ИБ іс-шаралары						**313 825**	**316 562**	**2 737**		**25 864**	**290 698**												
		ШҚО Өскемен қ. "Өскемен жылу жүйелері" АҚ № 2 қазандығының күл үйіндісін кеңейту. Түзету" техникалық жобасы бойынша жұмыс	жұмыс	1	1			190 809	197 403	6 594	Жобалау-сметалық құжаттаманы түзетуге байланысты														
		Сәтпаев ЖСС-да автоматты реттеумен қысым реттегішін монтаждау	дана	1	1			10 183	10 183	0															
		ТК-719-2-ден ТК-723-ке дейінгі жылу желісінің учаскесін жөндеу	жұмыс	1	1			38 021	44 748	6 727	Қосымша жұмыстардың анықталуына байланысты														
		Өскемен қаласындағы Мешіт ауданындағы Қаныш Сәтпаев даңғылы бойындағы жылу сорғы станциясының жабдықтарын қайта жаңарту жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу (1 кезең)	жұмыс	1	1			1 003	1 003	0															
		ШҚО, Өскемен қ., Жаңа Ахмир к. № 5 қазандықтың жабдықтарын жаңғыртужобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	жұмыс	1	1			9 613	9 612	-0,7															
		Түтін сорғыш ДН-15,5	дана	1	1			16 614	12 291	-4 323	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем														
		Еріген оттегі анализаторы	дана	1	1			1 087	799	-288	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем														
		Электр қозғалтқышы бар жақтаудағы ВВН2-50 М электр сорғы қондырғысы	дана	2	2			40 000	34 746	-5 254	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем														
		Газ анализаторы көп компонентті	дана	1	1			1 035	828	-207	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем														
		Электромагниттік шығын өлшегіш, Ду20	дана	8	8			1 560	1 148	-412	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем														
		Дәнекерлеу посты	жинт.	1	1			3 900	3 800	-100	Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнем														